

2025 年孟州市衔接资金项目验收综合意见表

项目名称	2025 年孟州市谷旦镇张刘李村仓储项目		建设地点	谷旦镇张刘李村	
项目概况	建设单位	孟州市谷旦镇人民政府		项目负责人	武会玲
	施工单位	河南航驰建筑工程有限公司		项目负责人	张秋艳
	监理单位	河南海纳建设管理有限公司		项目负责人	张强
	主要建设内容	新建一座 1415.93 平方米钢结构仓储，长 44.95 米，宽 31.5 米，建筑层数：一层，建筑高度：8.2 米，结构形式：轻型门式钢架结构。			
	合同金额（元）	1538800.89 元		合同工期	2025.5.20-2025.8.27
项目开完工时间		2025.5.20-2025.8.26		验收日期	2025.9.10
参 验 单 位 意 见	施工单位意见	项目负责人：张秋艳			
	监理单位意见	项目负责人：张强			
	项目所在村（受益单位或使用单位）意见	项目负责人：李建军			
	项目所在乡镇意见	项目负责人：杨斐斐			
孟州市农业农村局 （项目第三方验收单位）意见		现场复核，实际施工量与招标工程量存在差异， 结算时须核减标“*”项工程量。			
备注		变更情况：有 ☒ 无 ☐ 签证情况：有 ☒ 无 ☐ 其 他：			

2025 年孟州市衔接资金项目竣工验收报告

项目名称		2025 年孟州市谷旦镇张刘李村仓储项目		建设地点	谷旦镇张刘李村
计划开工日期		2025 年 5 月 20 日	计划竣工日期	2025 年 8 月 27 日	
实际开工日期		2025 年 5 月 20 日	实际竣工日期	2025 年 8 月 26 日	
主要建设内容		新建一座 1415.93 平方米钢结构仓储，长 44.95 米，宽 31.5 米，建筑层数：一层，建筑高度：8.2 米，结构形式：轻型门式钢架结构。			
项目实施完成情况及竣工验收意见		工程已完工，质量合格，满足使用要求。具体工程量详见实测量表。			
相关单位确认意见	建设单位	孟州市谷旦镇人民政府			
	施工单位	河南航驰建筑工程有限公司			
	项目所在村 (或受益或使用单位)	孟州市谷旦镇张刘李村村民委员会			
	监理单位	河南海纳建设管理有限公司			
	孟州市农业农村局 (项目第三方验收单位)	荣泰工程管理咨询有限公司			
备注					